

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Przewidywane łączne nakłady finansowe	Wykonanie narastająco do 31.12.2021r.	% realizacji	Opis zaawansowania
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 882 631,12	9 067 579,03	43,00%	
1.a	- wydatki bieżące				1 632 779,12	1 049 468,60	64,00%	
1.b	- wydatki majątkowe				19 249 852,00	8 018 110,43	42,00%	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 636 128,12	1 035 433,43	63,00%	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 597 128,12	1 035 433,43	65,00%	
1.1.1.1	Bądź aktywny - zainwestuj w siebie - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem - aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	1 066 894,37	1 035 433,43	97,00%	Zadanie zrealizowane
1.1.1.2	Rozwój edukacji przedszkolnej w Skarżysku Kościelnym - Zwiększenie dostępu do wysokości jakości edukacji przedszkolnej - upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2022	2023	530 233,75	0,00	0,00%	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2022-2023
1.1.2	- wydatki majątkowe				39 000,00	0,00	0,00%	
1.1.2.1	Rozwój edukacji przedszkolnej w Skarżysku Kościelnym - Zwiększenie dostępu do wysokości jakości edukacji przedszkolnej - upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2022	2023	39 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2022-2023
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00%	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00%	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				19 246 503,00	8 032 145,60	42,00%	
1.3.1	- wydatki bieżące				35 651,00	14 035,17	0,00%	
1.3.1.1	Opracowanie Planu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy - Wspieranie rozwoju i współdziałania gmin w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2021	2022	5 651,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. W latach 2022-2023 zaplanowana dalsza kontynuacja zadania.
1.3.1.2	Realizacja programu "Czyste powietrze" na terenie Gminy Skarżysko Kościelne - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2021	2022	30 000,00	14 035,17	47,00%	Zadanie w trakcie realizacji. W 2022 roku zaplanowana dalsza kontynuacja zadania.
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 210 852,00	8 018 110,43	42,00%	
1.3.2.1	Rozbudowa drogi gminnej nr 379004T Świerczek - Jagodne, ul. Leśna w miejscowości Skarżysko Kościelne Etap I - Poprawa stanu lokalnej infrastruktury komunikacyjnej oraz poprawa życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2015	2022	2 492 127,00	1 529 626,74	61,00%	Zadanie w trakcie realizacji. W 2022 roku zaplanowana dalsza kontynuacja zadania - etap II
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej ul. Podlesie w miejscowości Grzybowa Góra - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej - Poprawa stanu lokalnej infrastruktury komunikacyjnej oraz poprawa życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2019	2021	30 000,00	13 530,00	45,00%	Zadanie zaplanowane do realizacji w 2022 roku
1.3.2.3	Rozbudowa drogi gminnej Nr 379009T, w ciągu ul. Południowej w miejscowości Skarżysko Kościelne - regulacja stanu prawnego, opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej - Poprawa stanu lokalnej infrastruktury komunikacyjnej oraz poprawa życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2019	2022	244 000,00	73 800,00	30,00%	Zadanie w trakcie realizacji. W 2022 roku zaplanowana dalsza kontynuacja zadania.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Przewidywane łączne nakłady finansowe	Wykonanie narastająco do 31.12.2021r.	% realizacji	Opis zaawansowania
			Od	Do				
1.3.2.4	Budowa ul. Raclawickiej - Poprawa stanu lokalnej infrastruktury komunikacyjnej oraz poprawa życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2020	2022	651 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. W 2022 roku zaplanowana kontynuacja zadania.
1.3.2.5	Rozbudowa drogi wewnętrznej w Kierzu Niedźwiedzim - regulacja stanu prawnego, opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i wykonawstwo - Poprawa stanu lokalnej infrastruktury komunikacyjnej oraz poprawa życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2021	2022	264 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. W 2022 roku zaplanowana kontynuacja zadania.
1.3.2.6	Budowa ul. Dworskiej - Poprawa stanu lokalnej infrastruktury komunikacyjnej oraz poprawa życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2016	2021	176 291,00	100 203,30	57,00%	Zadanie w trakcie realizacji. W 2022 roku zaplanowana dalsza kontynuacja zadania.
1.3.2.7	Wykonanie rowów odwadniających w miejscowości Majków - Poprawa stanu technicznego drogi i bezpieczeństwa mieszkańców przed zalaniem	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2018	2021	88 611,00	88 587,82	100,00%	Zadanie zrealizowane
1.3.2.8	Budowa budynku Przedszkola Samorządowego w Skarżysku Kościelnym- opracowanie dokumentacji i wykonawstwo (Etap I-IV) - Poprawa stanu istniejącej infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2016	2021	5 896 205,00	5 895 404,60	100,00%	Zadanie zrealizowane
1.3.2.9	Rozbudowa oświetlenia na placu rekreacyjnym za boiskiem - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2020	2021	42 216,00	42 123,80	100,00%	Zadanie zrealizowane
1.3.2.10	Utwardzenie dojazdu do ścieżki dydaktycznej przy placu zabaw w Lipowym Polu Plebańskim - Wzrost estetyki przestrzeni publicznej, rozwój bazy rekreacyjnej	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2019	2021	19 100,00	19 100,00	100,00%	Zadanie realizowane w latach 2019-2020, w 2021 roku rezygnacja z kontynuacji
1.3.2.11	Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Lipowym Polu Skarbowym - Wzrost estetyki przestrzeni publicznej, rozwój bazy rekreacyjnej	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2020	2021	34 138,00	34 062,87	100,00%	Zadanie zrealizowane
1.3.2.12	Doposażenie placu zabaw na Stacji Michałów - Wzrost estetyki przestrzeni publicznej, rozwój bazy rekreacyjnej	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2019	2021	31 588,00	31 500,00	100,00%	Zadanie zrealizowane
1.3.2.13	Doposażenie Centrum Kulturalno - Rekreacyjno w Świerczku - Rozwój bazy kulturalno - rekreacyjnej	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2019	2021	47 305,00	46 926,75	99,00%	Zadanie zrealizowane
1.3.2.14	Rodzinne Centrum Kultury i Wypoczynku nad Żarówką - odbudowa skateparku - Rozwój bazy rekreacyjno - sportowej	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2020	2021	90 221,00	89 195,00	99,00%	Zadanie zrealizowane
1.3.2.15	Rozbudowa drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Skarżysko Kościelne - regulacja stanu prawnego, opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej - Poprawa stanu lokalnej infrastruktury komunikacyjnej oraz poprawa życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2021	2023	450 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2022-2023
1.3.2.16	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kierz Niedźwiedzi - Etap I - Poprawa warunków sanitarnych mieszkańców	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2018	2023	8 554 050,00	54 049,55	1,00%	Zadanie zaplanowane do kontynuacji w latach 2022-2023
1.3.2.17	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Skarżysku Kościelnym - "Laboratoria Przyszłości" - Rozwijanie szkolnej infrastruktury	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2021	2022	70 000,00	0,00	0,00%	Kontynuacja realizacji zadania zaplanowana w 2022 roku
1.3.2.18	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej w Majkowie - "Laboratoria Przyszłości" - Rozwijanie szkolnej infrastruktury	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2021	2022	30 000,00	0,00	0,00%	Kontynuacja realizacji zadania zaplanowana w 2022 roku